

۱۳۹۶/۰۸/۰۳	تاریخ تهیه	<b>تحول مهندسی و حرکت جهادی در کاهش تلفات برق</b>	 شرکت توانیر
۷	شماره گزارش		
مهرماه ۹۶	گزارش ماه		

شرکت توزیع نیروی برق : استان لرستان

### گزارش پیشرفت اقدامات صورت گرفته در جهت اصلاح ساختار شبکه

ردیف	شرح	واحد	حجم کل عملیات		حجم کار انجام شده در این ماه	درصد پیشرفت در این ماه	درصد کل پیشرفت تا این تاریخ	حجم فیزیکی
۱	کاهش شعاع تغذیه پستهای فوق توزیع	پست جدید	۰		۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
۲	کاهش شعاع تغذیه فیدرهای ۲۰ کیلوولت	فیدر	۲۸		۰	۰.۰۰	۱۸.۲۹	
۳	حذف و کاهش شعاع تغذیه پستهای توزیع (با استفاده از ترانسفورماتور های کم تلفات و کوچک)	دستگاه پست	توسعه شبکه فشار متوسط	۴۲.۳۴	۱۷.۵۹۴	۴۱.۵۵	۹۲.۱۵	
			کاهش یا حذف شبکه فشار ضعیف	۱۰۱.۷۹	۴.۴۵	۴.۳۷	۲۴.۱۲	
			ترانسفورماتور کم تلفات	۱۴۶	۱۸	۱۲.۳۳	۱۵۵.۲۹	
			نصب ترانسفورماتور	۷۰	۶	۸.۵۷	۳۶.۸۶	
۴	جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه هوایی در مناطق آلوده	کیلومتر	۲۲۲.۶		۲.۷۳	۱.۲۳	۹.۲۸	
۵	توسعه شبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل خود نگهدار در مناطق آلوده	کیلومتر	۱۲۶.۱۷		۱۵.۶۷	۱۲.۴۲	۴۰.۷۶	
۶	استفاده از کابل زمینی بجای شبکه هوایی در مناطق آلوده	کیلومتر	۰.۲		۰.۳	۱۵۰.۰۰	۴۵۰.۲۰	
۷	اصلاح سطح مقطع شبکه فشار ضعیف	کیلومتر	۲۲۲.۶		۲.۷۳	۱.۲۳	۹.۲۸	
۸	اصلاح سطح مقطع شبکه فشار متوسط	کیلومتر	۵۲.۱۲		۰	۰.۰۰	۷۰.۷۵	
۹	کنترل و اصلاح ولتاژ انتهای فیدر	فیدر	۶۳۵۶		۲۶۸	۴.۲۲	۱۱۱۲.۶۵	
۱۰								
۱۱								

لازم به توضیح است بر اساس سیاست توانیر و شرکت توزیع از ابتدای تیرماه ترانس های کم تلفات خریداری شده نصب و هدف نصب ترانس تعدیل گردیده است.

مجری طرح کاهش تلفات در شرکت توزیع	رییس هیئت مدیره و مدیرعامل	ناظر عالی شرکت توانیر
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا حسینی مهر	نام و نام خانوادگی: فریدون خودنیا	نام و نام خانوادگی:
امضاء و تاریخ:	امضاء و تاریخ	امضاء و تاریخ